TR02b Ph2
08/04/24 au 22/07/24

TR02b Ph1
08/01/24 au 05/04/24

Panneaux chantier posés selon réglementation

Déviation par :
- Rue C. Claudel
- Ch des Oliviers

FERMETURE RUE COUSTAUDE

SORTIE CAMIONS

ROUTE BARREE

Portail entrée chantier

Portail sortie chantier

Description des travaux :
- Travaux assainissement et réseaux secs
- Réalisation trottoir et piste cyclable définitive
- Véhicules, piétons et cycles circulent sur voirie actuelle

Gestion de la circulation :
- Barrières HERAS entre chantier et piétons/cycles
- K16 lesté entre chantier et circulation voiture
- K16 lesté au droit des routes barrées

Légende :
- Voie Circulation
- K16 lesté
- Piste Cyclable
- Potelets K5d
- Barrière HERAS 2m
- Zone travaux
- Passage en 1/2 chaussée + tôle

TR2c-Ph1b

Plan de repérage

TRONÇON 2c - Phase 1b INFRA 4		Durée : 3 semaines du 08/04/2024 au 26/04/2024 issu du planning n°3023567-D		
Indice	Modifications	Date	Dessiné par	Vérifié par
C	Création du document	24/10/2023	FVZ	BMN
E	Modifications	21/03/2024	FVZ	BMN

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE - Tramway Ligne 5

DESC - TR2c - PHASE 1b - Route de Laverune — 2/4

Identifiant projet du document

Code Tech.	Phase	Code géo	Type	Emetteur	N° ordre	Indice	Echelle	Format
M42K0	EXE	PL055	PHA	EUR	3023555	D	1/500	A3

EMETTEURS

EUROVIA